



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2023) REMANENTE SUPERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTES FAM SUPERIOR 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 8,441,767.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,441,767.49		
"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DIVERSAS OBRAS EN LOS CAMPUS TEQUILAQUAPAN, AMAZCALA, AEROPUERTO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPUS CORREDORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 1,725,850.38	\$ 1,725,850.38	\$ 1,725,140.51	\$ 709.87	\$ -	\$ 7,435.95	\$ 6,716,626.98	100%	100%
"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE SALA DE JUICIOS ORALES, CAMPUS CADEREYTA DE LA UAQ"	\$ -	\$ -	\$ 371,490.90	\$ 371,490.90	\$ 371,490.90	\$ -	\$ -	\$ 1,601.25	\$ 6,345,136.08	100%	100%
"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CÁRCAMO DE EOMISO PARA LA FACULTAD DE ARTES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 284,822.21	\$ 284,822.21	\$ 284,822.21	\$ -	\$ -	\$ 1,227.68	\$ 6,050,313.87	100%	100%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y OSRA EXTERIOR DEL EDIFICIO "G" DE LA FACULTAD DE ARTES EN CENTRO UNIVERSITARIO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 72,234.92	\$ 72,234.92	\$ 72,234.92	\$ 0.00	\$ -	\$ 311.36	\$ 5,988,078.95	100%	100%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE AULAS, FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 30,678.47	\$ 30,678.47	\$ 30,678.47	\$ -	\$ -	\$ 132.23	\$ 5,957,400.48	100%	100%
"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN SANITARIOS PARA MUJERES EN EL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,277,367.31	\$ 222,632.69	\$ -	\$ 5,505.90	\$ 4,680,033.17	85%	100%
TRABAJOS PARA CUBIERTA METÁLICA EN EL EDIFICIO DEL CEDIT DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 876,657.90	\$ 876,657.90	\$ 876,146.33	\$ 511.57	\$ -	\$ 3,776.49	\$ 3,803,866.84	100%	100%
TRABAJO EN DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 843,309.48	\$ 843,309.48	\$ 843,047.92	\$ 261.56	\$ -	\$ 3,633.83	\$ 2,960,838.92	100%	100%
"Trabajos de educación en la Clínica Universitaria Santa Rosa Juaregui de la Universidad Autónoma de Querétaro"	\$ -	\$ -	\$ 776,480.68	\$ 776,480.68	\$ 765,032.27	\$ 11,448.41	\$ -	\$ 3,297.55	\$ 2,195,606.65	99%	100%
"ADECUACIONES EN HERRERIA E INSTALACIONES DE LA GRANJA DE CERDOS, CAMPUS AMAZCALA UAQ"	\$ -	\$ -	\$ 997,887.75	\$ 997,887.75	\$ 997,887.75	\$ 0.00	\$ -	\$ 4,301.24	\$ 1,197,918.90	100%	100%
ADECUACIONES EN BIBLIOTECA CENTRAL, CENTRO UNIVERSITARIO UAQ	\$ -	\$ -	\$ 419,643.02	\$ 419,643.02	\$ 415,533.17	\$ 4,109.85	\$ -	\$ 1,791.09	\$ 782,385.73	100%	
"TRABAJOS INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CAMPUS AEROPUERTO, ALIMENTACIÓN EDIFICIO SU SALUD, ARCHIVO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ -	\$ 1,856,006.31	\$ 1,856,006.31	\$ 556,801.89	\$ 1,299,204.42	\$ -	\$ -	\$ 225,583.84		
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 491,165.37	\$ -	\$ 716,749.21		
TOTAL	\$ 8,441,767.49	\$ -	\$ 9,755,062.02	\$ 9,755,062.02	\$ 8,218,183.65	\$ 1,538,878.37	\$ 491,165.37	\$ 33,014.57	\$ 716,749.21		

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2025 \$ 716,749.21

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO

OPERADO FAM

Secretaría de la Contraloría