

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM SUPERIOR 2024	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	REINTEGROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FISICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 20,368,651.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,368,651.00		
TERCERA ETAPA DE PANELES SOLARES DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ 7,853,332.00	\$ 8,233,841.28	\$ 8,233,841.28	\$ 8,231,874.34	\$ 1,966.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,136,776.66	99.98%	100%
*Rehabilitación de PTAR existente (planta de tratamiento de aguas residuales) y construcción de PTAR nuevo en el campus de la Universidad Autónoma de Querétaro	\$ -	\$ 7,050,000.00	\$ 7,051,570.70	\$ 7,051,570.70	\$ 7,051,386.98	\$ 183.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,085,389.68	100.00%	100%
Manejo de residuos sólidos en el campus de la UAQ	\$ -	\$ 5,454,819.03	\$ 5,465,319.00	\$ 5,454,819.03	\$ 5,452,002.07	\$ 2,816.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366,612.39	99.76%	100%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181,316.44		
REINTEGRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,984.00	\$ 97,332.44		
TOTAL	\$ 20,368,651.00	\$ 20,358,151.03	\$ 20,750,730.98	\$ 20,740,231.01	\$ 20,335,363.39	\$ 4,967.62	\$ 547,928.83	\$ -	\$ 83,984.00	\$ 97,332.44		

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2025

\$ 97,332.44

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO

OPERADO FAM

Secretaría de la Contraloría