



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2024) SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM SUPERIOR 2024	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	REINTEGROS	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 20,368,651.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,368,651.00	
TERCERA ETAPA DE PANELES SOLARES DIVERSOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ 7,853,332.00	\$ 7,853,332.00	\$ 8,233,841.28	\$ 7,049,128.96	\$ 1,184,712.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,319,522.04	89.76%
Rehabilitación de PTAR existente (Planta de tratamiento de aguas residuales) y construcción de cuatro máquinas y laboratorio en Campus Juriquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro	\$ -	\$ 7,050,000.00	\$ 7,050,000.00	\$ 7,051,570.70	\$ 3,241,213.55	\$ 3,808,786.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,078,308.49	45.97%
Mantenimiento general para diversos Campus de la UAQ	\$ -	\$ 5,465,319.00	\$ 5,465,319.00	\$ 5,454,819.03	\$ 3,611,087.34	\$ 1,854,231.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,467,221.15	66.07%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455,563.78	\$ -	\$ -	\$ 6,922,784.93	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20,368,651.00</b>	<b>\$ 20,368,651.00</b>	<b>\$ 20,368,651.00</b>	<b>\$ 20,740,231.01</b>	<b>\$ 13,901,429.85</b>	<b>\$ 6,847,730.43</b>	<b>\$ 455,563.78</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,922,784.93</b>	

AVANCE FÍSICO
96.00%
30.0%
97.50%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 \$ 6,922,784.93

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
OPERADO FAM  
Secretaría de la Contraloría