



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2006) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO POR EJERCER	%	REMANENTES 2006
SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INFORMÁTICA CIDI	\$ 10,758,950.00	\$ 8,310,308.60	100.00%	\$ 2,448,641.40	100.00%	\$ 2,096,430.86
LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y MURO FAC ING	\$ 1,150,000.00	\$ 1,112,870.34	100.00%	\$ 37,129.66	100.00%	\$ 17,745.14
PLANTA PILOTO DE QUIMICA Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA	\$ 1,465,400.00	\$ 1,439,695.75	100.00%	\$ 25,704.25	100.00%	\$ 222.91
2DA ETAOA DE EDICIO CENTRO DE MEDIOS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,418,103.89	100.00%	-\$ 418,103.89	100.00%	\$ 7,054.47
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,850,000.00	\$ 1,781,921.47	100.00%	\$ 68,078.53	100.00%	\$ 36,891.55
CIMENTACION DE AULAS Y CUBÍCULOS EN BELLAS ARTES	\$ 2,584,550.00	\$ 2,397,083.18	100.00%	\$ 187,466.82	100.00%	\$ 145,861.41
REMANENTES 2006		\$ 2,304,206.34				\$ 2,304,206.34
TOTAL	\$ 19,808,900.00	\$ 19,764,189.57	100.00%	\$ 44,710.43	100.00%	