



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2006) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO POR EJERCER	%	REMANENTES 2006
SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INFORMÁTICA CIDI	\$ 10,758,950.00	\$ 8,310,308.60	100.00%	\$ 2,448,641.40	100.00%	\$ 2,096,430.86
LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y MURO FAC ING	\$ 1,150,000.00	\$ 1,112,870.34	100.00%	\$ 37,129.66	100.00%	\$ 17,745.14
PLANTA PILOTO DE QUIMICA Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA	\$ 1,465,400.00	\$ 1,439,695.75	100.00%	\$ 25,704.25	100.00%	\$ 222.91
2DA ETAOA DE EDICIO CENTRO DE MEDIOS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,418,103.89	100.00%	-\$ 418,103.89	100.00%	\$ 7,054.47
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,850,000.00	\$ 1,781,921.47	100.00%	\$ 68,078.53	100.00%	\$ 36,891.55
CIMENTACION DE AULAS Y CUBÍCULOS EN BELLAS ARTES	\$ 2,584,550.00	\$ 2,397,083.18	100.00%	\$ 187,466.82	100.00%	\$ 145,861.41
REMANENTES 2006		\$ 2,304,206.34				\$ 2,304,206.34
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,808,900.00</b>	<b>\$ 19,764,189.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 44,710.43</b>	<b>100.00%</b>	

REMANENTES 2006	\$ 2,304,206.34
REMANENTES AÑOS ANTERIORES	\$ 490,667.67
<b>TOTAL REMANENTES FAM</b>	<b>\$ 2,794,874.01</b>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DE REMANENTES 2006 Y AÑOS ANTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO		PRESUPUESTO POR EJERCER	%
REMANENTES	\$ 2,794,874.01			\$ 2,794,874.01	N/A
CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL JURQUILLA		\$ 458,285.35		\$ 2,336,588.66	100.00%
TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO EN CIRCUITO		\$ 116,335.69		\$ 2,220,252.97	100.00%
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CIENCIAS NATURALES		\$ 60,402.18		\$ 2,159,850.79	100.00%
TRABAJOS DE CONSERVACION CIENCIAS NATURALES		\$ 43,163.14		\$ 2,116,687.65	100.00%
IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS FAC LENGUAS		\$ 186,429.67		\$ 1,930,257.98	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE		\$ 178,246.10		\$ 1,752,011.88	100.00%
TRABAJOS DE INSTALACION RED ELECTRICA		\$ 127,932.47		\$ 1,624,079.41	100.00%
FINIQUITO REMODELACION DEL ESTACIONAMIENTO POS FCA		\$ 441,895.78		\$ 1,182,183.63	100.00%
SUBESTACION OBRA EXTERIOR DES ECONOMICO		\$ 602,172.49		\$ 580,011.14	100.00%
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CIENCIAS NATURALES		\$ 5,755.59		\$ 574,255.55	100.00%
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN CIENCIAS NATURALES		\$ 213,937.10		\$ 360,318.45	100.00%
CONSTRUCCION		\$ 191,303.56		\$ 169,014.89	100.00%
CONSTRUCCION		\$ 172,033.54		-\$ 3,018.65	100.00%
AJUSTE DE 2% SUPERVISIÓN		\$ 3,018.65		-\$ 0.00	N/A
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,800,911.31</b>			