



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2006) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO POR EJERCER	%
SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE INFORMÁTICA CIDI	\$ 10,758,950.00	\$ 8,310,308.60	77.24%	\$ 2,448,641.40	22.76%
LABORATORIO DE ESTRUCTURAS Y MURO FAC ING	\$ 1,150,000.00	\$ 1,112,870.34	96.77%	\$ 37,129.66	3.23%
PLANTA PILOTO DE QUIMICA Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA	\$ 1,465,400.00	\$ 1,439,695.75	98.25%	\$ 25,704.25	1.75%
2DA ETAOA DE EDICIO CENTRO DE MEDIOS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,418,103.89	120.91%	-\$ 418,103.89	-20.91%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,850,000.00	\$ 1,781,921.47	96.32%	\$ 68,078.53	3.68%
CIMENTACION DE AULAS Y CUBICULOS EN BELLAS ARTES	\$ 2,584,550.00	\$ 2,397,083.18	92.75%	\$ 187,466.82	7.25%
REMANENTES 2006		\$ 2,304,206.34			
TOTAL	\$ 19,808,900.00	\$ 19,764,189.57	99.77%	\$ 44,710.43	0.23%