



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2009) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO POR EJERCER	%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS A Y B ENFERMERÍA	\$ 15,109,000.00	\$ 13,600,437.49	90.02%	\$ 1,508,562.51	9.98%
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y AULAS PSICOLOGÍA	\$ 6,043,000.00	\$ 5,389,312.03	89.18%	\$ 653,687.97	10.82%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS QUÍMICA	\$ 2,278,000.00	\$ 2,015,519.30	88.48%	\$ 262,480.70	11.52%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, REMODELACIÓN DE SANITARIOS CPyS	\$ 2,955,000.00	\$ 2,880,861.32	97.49%	\$ 74,138.68	2.51%
AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS INGENIERÍA	\$ 7,985,000.00	\$ 7,142,508.73	89.45%	\$ 842,491.27	10.55%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,370,000.00</b>	<b>\$ 31,028,638.87</b>	<b>90.28%</b>	<b>\$ 3,341,361.13</b>	<b>9.72%</b>