



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2018) SUPERIOR AL 31 DE MARZO 2019

OBRA	MINISTRACIONES DE ENERO A NOVIEMBRE FAM SUPERIOR 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	SANCIONES DEDUCTIVAS EN FACTURA	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FISICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 26,866,428.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,866,428.00	0.00%	
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CAMPUS AMEALCO	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 7,999,999.99	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,482.76	\$ 18,866,428.01	100.00%	100.00%
2DA ETAPA DE TALLERES DE BELLAS ARTES CU	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 15,803.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,482.76	\$ 10,882,231.07	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 4,866,294.21	\$ 5,705,045.77	\$ 5,211,199.59	\$ -344,905.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,462.06	\$ 5,671,031.48	107.09%	100.00%
CENTRO INTERDISCIPLINARIO EN PRÓTESIS DENTAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA CAMPUS AEROPUERTO	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.84	\$ 5,999,999.53	\$ 0.47	\$ 50,666.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,862.06	\$ -278,301.22	100.00%	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,112,970.94	\$ -	\$ 834,669.72		
<b>TOTAL</b>	\$ 26,866,428.00	\$ 26,866,294.21	\$ 27,705,046.61	\$ 27,211,199.11	\$ -344,904.90	\$ 66,469.89	\$ -	\$ -	\$ 1,112,970.94	\$ 117,289.84	\$ 834,669.72		

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/03/2019 | \$ 834,669.72 |