



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2018) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

OBRA	MINISTRACIONES DE ENERO A AGOSTO FAM MEDIA SUPERIOR 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 630,032.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,032.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,032.22	0.00%
MANTENIMIENTO GENERAL PLANTEL SUR, PLANTEL NORTE Y PLANTEL SAN JUAN DEL RIO DE LA ESCUELA DE BACHILLERES	\$ -	\$ 840,043.00	\$ 836,324.13	\$ 562,888.88	\$ 277,154.12	\$ 70,003.58	\$ -	\$ -	\$ 1,921.13	\$ 67,143.34	67.01%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,860.25	\$ -	\$ 70,003.59	
TOTAL	\$ 630,032.22	\$ 840,043.00	\$ 836,324.13	\$ 562,888.88	\$ 907,186.34	\$ 70,003.58	\$ -	\$ 2,860.25	\$ 1,921.13	\$ 70,003.59	

AVANCE FISICO
0.00%
100.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2018 \$ 70,003.59

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría