



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2023) SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM SUPERIOR 2023	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 27,264,220.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,264,220.00	
Mantenimiento General Aulas, Laboratorios, Talleres y Bibliotecas de la UAQ.	\$ -	\$ 11,564,220.00	\$ 11,858,895.71	\$ 11,858,895.71	\$ 11,850,441.56	\$ 8,454.15	\$ -	\$ 51,079.49	\$ 15,413,778.44	100%
Segunda Etapa de Paneles Solares Diversos Campus de la UAQ.	\$ -	\$ 7,000,000.00	\$ 7,100,000.00	\$ 7,100,000.00	\$ 6,234,926.35	\$ 865,073.65	\$ -	\$ 25,750.85	\$ 9,178,852.10	88%
Tercera Etapa Remodelación de Edificio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ 2,184,669.34	\$ 2,184,669.34	\$ 1,834,102.67	\$ 350,566.67	\$ -	\$ 7,258.02	\$ 7,344,749.43	84%
Terminación de Edificio de Aulas en el Campus Huimilpan de la UAQ.	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 2,407,380.12	\$ 2,592,619.88	\$ -	\$ 7,014.70	\$ 4,937,369.31	48%
Remodelación Auditorio Facultad de Ingeniería Edificio A, Centro Universitario de la UAQ.	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,465,409.33	\$ 1,465,409.33	\$ 893,217.37	\$ 572,191.96	\$ -	\$ -	\$ 4,044,151.94	61%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396,097.69	\$ -	\$ 4,440,249.63	
TOTAL	\$ 27,264,220.00	\$ 27,264,220.00	\$ 27,608,974.38	\$ 27,608,974.38	\$ 23,220,068.06	\$ 4,388,906.31	\$ 396,097.69	\$ 91,103.06	\$ 4,440,249.63	

AVANCE FÍSICO
100%
90%
100%
70%
100%

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 4,440,249.63

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
 OPERADO FAM
 Secretaría de la Contraloría