

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

SEPTIEMBRE 2024		Sin observaciones		Sin observaciones		Sin observaciones		Sin observaciones	
OBSERVACIONES_REVISION		Sin observaciones		Sin observaciones		Sin observaciones		Sin observaciones	
OBSERVACIONES_CAPTURISTA		Sin observaciones		Sin observaciones		Sin observaciones		Sin observaciones	
FLUJO		Validado avances		Validado avances		Validado avances		Validado avances	
ESTATUS		En Ejecución		En Ejecución		En Ejecución		En Ejecución	
CARPETA_FOTOS									
AVANCES_FISICOS		[meta1: [unidad_medida:Equipo, avance:97.83]]		[meta1: [unidad_medida:Equipo, avance:99.42]]		[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:0.75]]		[meta1: [unidad_medida:Metros, avance:1.0]]	
CONTRATOS		Sin contratos nuevos en el trimestre		Sin contratos nuevos en el trimestre		[meta1: [tipo_documento:Contrato, numero_contrato:CA-6-08-2023-LIJO-046, cantidad:Mts, infraestructura: S.A. DE C.V. (GRUPO) OREZ GARCIA, concepto: MANTENIMIENTO AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:427307.79, importe_modificado:500000.0]]		[meta1: [tipo_documento:Contrato, numero_contrato:CA-5-08-2023-LIJO-046, cantidad:Mts, concepto: MANTENIMIENTO AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, monto:298009.53, importe_modificado:298009.53]]	
PAGADO		5,207,792.87		4,946,817.96		2,707,510.85			
DEBIDO		5,207,792.87		4,946,817.96		2,707,510.85			
DEVENGADO		5,207,792.87		4,946,817.96		2,707,510.85			
COMPROMETIDO		5,207,792.87		4,946,817.96		5,000,000.00		298,009.53	
RECALCULADO		5,323,079.25		4,975,812.23		5,000,000.00		298,009.53	
FECHA_TERMINO				01-03-2019		45302		16-01-2024	
FECHA_INICIO		01-03-2016		01-03-2018		01-01-2023		15-12-2023	
GEOREFERENCIA		[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: km-100.389957, lat:20.593391]]		[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: km-100.389957, lat:20.593391]]		[geo1: [cve_municipio:8, localidad:0, direccion: Camilitan centro, km-100.27413, lat:20.35737]]		[geo1: [cve_municipio:16, localidad:0, direccion: Corregidora, centro, San Juan del Río, km-100.00329, lat:20.38763]]	
TIPO_GEOREFERENCIA		1		1		1		1	
METAS		[meta1: [unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]		[meta1: [unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]		[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]		[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	
BENEFICIARIOS		0		0		1		1	
HOMBRES		0		0		0		0	
MUJERES		0		0		0		0	
POBLACION_BENEFICIARIA		N		N		N		N	
NUMERO_PROYECTO		PRODEP 2016		PRODEP 2018		FAM 2023		RESM FAM MS 2023	
INSTITUCION_ELECTORA		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO		Universidad Autónoma de Querétaro		Universidad Autónoma de Querétaro	
SUCLASIFICACION		Sin identificar		Sin identificar		Sin identificar		Sin identificar	
CLASIFICACION		Educación		Educación		Educación		Educación	
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO		Otros proyectos de Inversión		Otros proyectos de Inversión		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
MUNICIPIO_RESPONSABLE		Gobierno de la Entidad		Gobierno de la Entidad		Gobierno de la Entidad		Gobierno de la Entidad	
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE		0		0		0		0	
ENTIDAD_RESPONSABLE		Querétaro		Querétaro		Querétaro		Querétaro	
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE		22		22		22		22	
NOMBRE		Programa Para El Desarrollo Profesional Docente		Programa Para El Desarrollo Profesional Docente 2018		Construcción Edificio de aulas en el Campus Humilitan, terminación del edificio		Trabajos de mantenimiento en Escuela de Bachilleres Plantel San Juan del Río, Plantel Pedro Escobedo y Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de Querétaro	
FUENTES_FINANCIAMIENTO		[F1: [cve_recurso:2016, ramo:11, modalidad:5, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811525.26, modificado:5323079.25]]		[F1: [cve_recurso:2018, ramo:11, modalidad:5, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76520.0, modificado:4975812.23]]		[F1: [cve_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]]		[F1: [cve_recurso:2023, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298009.53, modificado:298009.53]]	
MONTO_GUBERNALES		5,811,525.26		76,520.00		5,000,000.00		298,009.53	
CATEGORIA		Proyecto de inversión		Proyecto de inversión		Proyecto de inversión		Proyecto de inversión	
FOLIO		QUE1617020088578		QUE1818010109044		QUE230302268592		QUE230402333336	
TRIMESTRE		1		1		1		1	
CICLO		2024		2024		2024		2024	

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
{obs1: {observación: El avance físico actualmente es del 43%, trimestre:1.0, usuario:arleturiast, fecha:2024-04-08}}	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado / Registrado avances	Validado / Registrado avances
En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución	En Ejecución
[meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]
{cta1: {tipo_obrera:obra, numero_contrato:CAAS-08-004-2023-UAQ-04G, contrato:CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA DE CUERPO HUMANO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{cta1: {tipo_obrera:obra, numero_contrato:CAAS-08-005-2023-UAQ-04G, contrato:CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA DE CUERPO HUMANO, monto:876657.9, importe_modificado:876657.9}}	{cta1: {tipo_obrera:obra, numero_contrato:CAAS-08-001-2024-UAQ-04G, contrato:CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA DE CUERPO HUMANO, monto:997887.75, importe_modificado:997887.75}}	{cta1: {tipo_obrera:obra, numero_contrato:CAAS-08-001-2024-UAQ-04G, contrato:CONSTRUCCION DE OBRA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERIA DE CUERPO HUMANO, monto:776480.68, importe_modificado:776480.68}}
382.413.02	-	-	-
382.413.02	-	-	-
382.413.02	-	-	-
1,500,000.00	876,657.90	997,887.75	776,480.68
1,500,000.00	876,657.90	997,887.75	776,480.68
29-02-2024	29-02-2024	19-03-2024	25-03-2024
01-11-2023	01-11-2023	16-02-2024	16-02-2024
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qe., lon:-100.40988, lat:20.5899}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qe., lon:-100.41209, lat:20.59258}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:76265 Amazaca, Qe., lon:-100.25956, lat:20.70456}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qe., lon:-100.43301, lat:20.747}}
1	1	1	1
[meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
1	1	1	1
0	0	0	0
0	0	0	0
N	N	N	N
REM FAM 2023	REM FAM 2023	REM FAM 2023	REM FAM 2023
Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Educación	Educación	Educación	Educación
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
0	0	0	0
Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22	22
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN SANITARIOS PARA MUJERES EN EL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	TRABAJOS PARA CUBIERTA METÁLICA EN EL EDIFICIO DEL CEDIC DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	ADECUACIONES EN HERRERÍA E INSTALACIONES DE LA GRANJA DE CERDOS, CAMPUS AMAZACA UAQ	Trabajos de adecuación en la Clínica Universitaria Santa Rosa Juaregui de la Universidad Autónoma de Querétaro
{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876657.9, modificado:876657.9}}	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997887.75, modificado:997887.75}}	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776480.68, modificado:776480.68}}
1,500,000.00	876,657.90	997,887.75	776,480.68
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QIE230402332530	QIE230402332532	QIE240102348823	QIE240102348719
1	1	1	1
2024	2024	2024	2024

Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
Validado avances	Validado avances	Validado avances	Validado avances
Terminado	Terminado	Terminado	Terminado
[meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Estudio de previsiones, avance:100.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}]
{título: {tipo:obraObrn, numero_compra:045-00-030-2023-UAQ-OAQ, monto:1513867.3}, HONORARIO MARTINEZ, CONCEPTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, monto:1513867.3, importe_modif:1513867.3}	Sin comentarios reserve en el trimestre	{título: {tipo:obraObrn, numero_compra:045-00-030-2023-UAQ-OAQ, monto:2184302.78}, GONZALEZ RIOS, CONCEPTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO, importe_modif:2184302.78}	{título: {tipo:obraObrn, numero_compra:045-00-030-2023-UAQ-OAQ, monto:1461875.15}, 3005 DE R. L. DE C. V. (OMAR ABGADA MORALES, COMISARISTA DE AQ, QUERETARO, monto:117227.56, importe_modif:1461875.15)}
1,479,138.04	221,054.90	2,184,302.78	1,461,875.15
1,479,138.04	221,054.90	2,184,302.78	1,461,875.15
1,479,138.04	221,054.90	2,184,302.78	1,461,875.15
1,479,138.04	221,054.90	2,184,302.78	1,461,875.15
1,479,138.04	221,054.90	2,184,302.78	1,461,875.15
30-03-2024	31-12-2024	31-03-2024	31-03-2024
02-01-2023	31-03-2023	01-01-2023	01-01-2023
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cto. Moisés Solana, zonas de extensión, Prados del Mirador, 76070 Santiago de Querétaro, Qro., km: 100.37985, lat:20.57851}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76010 Santiago de Querétaro, Qro., km: 100.4092734, lat:20.5928678}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., km: 100.41135, lat:20.59494}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Cerro de las Campanas, Centro Universitario, 76017 Santiago de Querétaro, Qro., km: 100.4124, lat:20.59286}}
1	1	1	1
[meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Estudio de previsiones, meta:100.0, meta_modificada:100.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
1	0	1	1
0	100	0	0
0	100	0	0
N	5	N	N
FAM MS 2023	PRIDEP 2023	FAM 2023	FAM 2023
Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro	Universidad Autónoma de Querétaro
Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar	Sin identificar
Educación	Educación	Educación	Educación
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad
0	0	0	0
Querétaro	Querétaro	Querétaro	Querétaro
22	22	22	22
ADICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SALONES DE TERCER GRADO Y ADECUACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS CALLE MOISÉS SOLANA, BACHILLERES PLANTEL SUR DE LA UAQ"	Equipamiento de la Universidad Autónoma de Querétaro	Tercera Etapa Remodelación de Edificio de Pasadizo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ	Remodelación Auditorio Facultad del Ingeniero Edificio A, Centro Universitario de la UAQ
{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1513867.3, modificado:1479138.04}}	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:5, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:245905.0, modificado:221054.9}}	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2200000.0, modificado:2184302.78}}	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1500000.0, modificado:1461875.15}}
1,513,867.30	245,905.00	2,200,000.00	1,500,000.00
Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión	Proyecto de inversión
QUE230202232831	QUE230202234328	QUE230302268577	QUE230302268602
1	1	1	1
2024	2024	2024	2024

