



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2014) AL 31 DE DICIEMBRE 2018

| OBRA  | PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO | PRESUPUESTO ASIGNADO   | MONTO CONTRATADO        | PRESUPUESTO EJERCIDO    | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | REINTEGRO AUDITORÍA | RENDIMIENTOS ACUMULADOS | RETENCIONES          | PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES | AVANCE FINANCIERO% |
|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------|
| AULAS, LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, TALLERES Y ESPACIOS PARA TUTORÍA PERSONALIZADA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DES DE CIENCIA NATURALES Y CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN                                   | \$ 14,000,000.00                 | \$ -                   | \$ 11,342,231.24        | \$ 11,349,061.33        | \$ 2,650,938.67        | \$ -                  | \$ -                     | \$ 86,606.04        | \$ -                    | \$ 45,103.46         | \$ 2,696,042.13                                   | 81.06%             |
| AULAS DE DISTINTOS TAMAÑOS, ÁREAS PARA TRABAJO COLEGIADO, CUBÍCULOS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PTC, ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO E INTENDENCIA, ASÍ COMO ÁRE DE SANITARIOS, PARA LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DES DE PSICOLOGÍA | \$ 10,000,000.00                 | \$ -                   | \$ 1,884,343.63         | \$ 10,153,985.75        | \$ 153,985.75          | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 348,653.49        | \$ 2,890,709.87                                   | 101.54%            |
| MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, COMO PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, BAÑOS, ETC., EN TODOS LOS CAMPUS  | \$ 15,000,000.00                 | \$ -                   | \$ 9,954,638.91         | \$ 14,756,646.42        | \$ 243,353.58          | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 240,776.12        | \$ 3,374,839.57                                   | 98.38%             |
| CUBÍCULOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE TUTORÍA DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DES DE BELLAS ARTES   | \$ 2,000,000.00                  | \$ -                   | \$ 2,021,646.90         | \$ 2,021,646.91         | \$ 0.01                | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ 21,646.91            | \$ 5,259.54          | \$ 3,358,452.19                                   | 101.08%            |
| CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO PARA SERVICIOS, AULAS Y AULA VIRUTAL PARA LA DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES   | \$ 1,279,414.00                  | \$ -                   | \$ 1,163,820.17         | \$ 1,013,637.64         | \$ 265,776.36          | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 3,495.30          | \$ 3,627,723.85                                   | 79.23%             |
| RENDIMIENTOS  | \$ -                             | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ -                 | \$ -  | \$ -               |
| PARA ENTERO DE RETENCIONES AL MILLAR  | \$ -                             | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ 1,738,991.44         | \$ -                 | \$ 5,366,715.29                                   | 0.00%              |
| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE AULAS CAMPUS JURIOQUILLA Y AEROPUERTO   | \$ -                             | \$ 623,228.75          | \$ 623,228.75           | \$ 623,228.75           | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 95,114.39         | \$ 5,271,600.90                                   | 0.00%              |
| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE AULAS Y AUDITORIO FACULTAD DE PSICOLOGÍA CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO  | \$ -                             | \$ 648,422.69          | \$ 648,422.69           | \$ 648,154.61           | \$ 268.08              | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 2,686.33          | \$ 4,648,372.15                                   | 100.00%            |
| OBRA EXTERIOR PSICOLOGÍA CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO  | \$ -                             | \$ 53,312.65           | \$ 53,312.65            | \$ 53,312.65            | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 2793.77           | \$ 4,000,217.54                                   | 99.96%             |
| CUBÍCULOS FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES CENTRO UNIVERSITARIO  | \$ -                             | \$ 638,542.58          | \$ -                    | \$ 623,609.90           | \$ 14,932.68           | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 229.80            | \$ 3,946,904.89                                   | 100.00%            |
| 2DA ETAPA TERCER NIVEL CIENCIAS NATURALES CAMPUS JURIOQUILLA  | \$ -                             | \$ 3,114,357.50        | \$ 3,115,575.39         | \$ 3,114,357.50         | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 2,687.97          | \$ 3,323,294.99                                   | 97.66%             |
| DEVOLUCIÓN TESOFE   | \$ -                             | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                  | \$ -                     | \$ -                | \$ -                    | \$ 13,423.95         | \$ 208,937.49                                     | 100.00%            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 42,279,414.00</b>          | <b>\$ 5,077,864.17</b> | <b>\$ 30,807,220.33</b> | <b>\$ 44,357,641.46</b> | <b>\$ 3,021,283.61</b> | <b>\$ -</b>           | <b>\$ -</b>              | <b>\$ 86,606.04</b> | <b>\$ 1,738,991.44</b>  | <b>\$ 569,995.34</b> | <b>\$ 0.00</b>                                    | <b>0.00%</b>       |

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31/12/2018 | \$ 0.00

| AVANCE FISICO |
|---------------|
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |
| 100.00%       |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO  
OPERADO FAM  
Secretaría de la Contraloría