



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2014) AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	REINTEGRO AUDITORÍA	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
AULAS, LABORATORIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, TALLERES Y ESPACIOS PARA TUTORÍA PERSONALIZADA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DES DE CIENCIA NATURALES Y CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	\$ 14,000,000.00	\$ -	\$ 11,342,231.24	\$ 11,349,061.33	\$ 2,650,938.67	\$ -	\$ -	\$ 86,606.04	\$ -	\$ 45,103.46	\$ 2,696,042.13	81.06%	100.00%
AULAS DE DISTINTOS TAMAÑOS, ÁREAS PARA TRABAJO COLEGIADO, CUBÍCULOS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO PTC, ÁREA DE APOYO ADMINISTRATIVO E INTENDENCIA, ASÍ COMO ÁRE DE SANITARIOS, PARA LAS DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DES DE PSICOLOGÍA	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 1,884,343.63	\$ 10,153,985.75	-\$ 153,985.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,653.49	\$ 2,890,709.87	101.54%	100.00%
MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, COMO PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, BAÑOS, ETC., EN TODOS LOS CAMPUS	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 9,954,638.91	\$ 14,756,646.42	\$ 243,353.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,776.12	\$ 3,374,839.57	98.38%	100.00%
CUBÍCULOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE TUTORÍA DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DES DE BELLAS ARTES	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,021,646.90	\$ 2,021,646.91	-\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 21,646.91	\$ 5,259.54	\$ 3,358,452.19	101.08%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO PARA SERVICIOS, AULAS Y AULA VIRUTAL PARA LA DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES	\$ 1,279,414.00	\$ -	\$ 1,163,820.17	\$ 1,013,637.64	\$ 265,776.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,495.30	\$ 3,627,723.85	79.23%	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,738,991.44	\$ -	\$ 5,366,715.29	0.00%	
PARA ENTERO DE RETENCIONES AL MILLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 95,114.39	\$ 5,271,600.90	0.00%	
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE AULAS CAMPUS JURIQUILLA Y AEROPUERTO	\$ -	\$ 623,228.75	\$ 623,228.75	\$ 623,228.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,686.33	\$ 4,648,372.15	100.00%	100.00%
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE AULAS Y AUDITORIO FACULTAD DE PSICOLOGÍA CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ 648,422.69	\$ 648,422.69	\$ 648,154.61	\$ 268.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,793.77	\$ 4,000,217.54	99.96%	100.00%
OBRA EXTERIOR PSICOLOGÍA CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO	\$ -	\$ 53,312.65	\$ 53,312.65	\$ 53,312.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 229.80	\$ 3,946,904.89	100.00%	100.00%
CUBÍCULOS FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES CENTRO UNIVERSITARIO	\$ -	\$ 638,542.58	\$ -	\$ 623,609.90	\$ 14,932.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,687.97	\$ 3,323,294.99	97.66%	100.00%
2DA ETAPA TERCER NIVEL CIENCIAS NATURALES CAMPUS JURIQUILLA	\$ -	\$ 3,114,357.50	\$ 3,115,575.39	\$ 3,114,357.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,423.95	\$ 208,937.49	100.00%	100.00%
DEVOLUCIÓN TESOFE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 208,937.49	\$ -	\$ 0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 42,279,414.00</b>	<b>\$ 5,077,864.17</b>	<b>\$ 30,807,220.33</b>	<b>\$ 44,357,641.46</b>	<b>\$ 3,021,283.61</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 86,606.04</b>	<b>\$ 1,508,407.04</b>	<b>\$ 569,995.34</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>	

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2019 | \$ 0.00

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO**  
**OPERADO FAM**  
**Secretaría de la Contraloría**