

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**Mayo**

FECHA DE CORTE: 31/05/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Querétaro**

Entidad federativa: Querétaro

Clave Inst 911: 22MSU0016B

**RESPONSABLES**

Nombre: Dr. Javier Ávila Morales  
Cargo: Secretario de Planeación y Gestión Institucional  
Teléfono: (442) 1921224 y 1921200  
Correo electrónico: planea@uaq.mx

Nombre: Ing. Rodrigo Pérez Cruz  
Cargo: Coordinador de Obras y Mantenimiento  
Teléfono: (442) 1921288 y 1921200 Ext: 3330, 3339  
Correo electrónico: rperez@uaq.mx, uaqobras@uaq.edu.mx

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

**OBRA CONCLUIDA**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas										
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa								
1	Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto	X				\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	Aulas	8	701.80	GLOBAL DEL PROYECTO	0			Proyecto Ejecutivo en proceso																
								Auditorio/Lobby/Cam	1	275.20																						
								Circulaciones	2	129.00																						
								1er Nivel volados	1	20.00																						
								Biblioteca	1	144.30																						
								Bodegas	1	50.75																						
								<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>1321.05</b>																						
2	Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto	X				\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	Lab. Genética	1	83.10	GLOBAL DEL PROYECTO	0			En proceso de Licitación																
								Lab. Química	1	106.85																						
								Recep. Muestras	2	14.80																						
								Bodegas	2	7.55																						
								Cubículos	8	78.20																						
								Área multifuncional	1	195.95																						
								Lab. Forense	1	641.50																						
								Cubierta Arcotecho	1																							
								<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>1127.95</b>																						
3	Centro de Medios y Aulas, Facultad de ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río.					\$ 8,111,825.44	\$ -	\$ 8,111,825.44	Recepción	1	16.45	GLOBAL DEL PROYECTO	0			Proyecto Ejecutivo en proceso																
								Camerino	1	19.30																						
								Foro TV	1	181.80																						
								Bodega Foro	1	21.50																						
								Baños	2	26.80																						
								Cafetería Elevador	1	17.50																						
								Área de mesas	1	196.80																						
								Cabina de radio	2	54.80																						
								Cabina edición de video	1	18.00																						
								Aulas clase	2	58.00																						
								Circulaciones		135.50																						
								<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>746.45</b>																						
						<b>\$28,111,825.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,111,825.44</b>																								

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Rodrigo Pérez Cruz

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.  
<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.