



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2019) SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

OBRA	MINISTRACIONES DE FAM 2019 SUPERIOR	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 21,083,870.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,083,870.25	
Segunda Etapa Edificio de Lenguas y Letras, Campus Aeropuerto.		\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,083,870.25	0.00%
Segunda Etapa Laboratorio de Criminología, Campus Aeropuerto		\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 4,525,938.45	\$ 1,357,781.54	\$ 3,642,218.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,726,088.71	27.16%
Centro de Medios y Aulas, Facultad de ciencias Políticas y Sociales, Campus San Juan del Río.		\$ 8,111,825.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,726,088.71	0.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536,212.23	\$ -	\$ 20,262,300.94	
TOTAL	\$ 21,083,870.25	\$ 28,111,825.44	\$ 5,000,000.00	\$ 4,525,938.45	\$ 1,357,781.54	\$ 3,642,218.46	\$ -	\$ -	\$ 536,212.23	\$ -	\$ 20,262,300.94	

AVANCE FÍSICO
0.00%
40.00%
0.00%

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2019 \$ 20,262,300.94

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
 OPERADO FAM
 Secretaría de la Contraloría