



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2020) SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2020	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FISICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 6,206,326.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,206,326.22	0.00%	0.00%
"(MANTENIMIENTO) TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE MUJERES EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN. CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO DE LA UAQ"	\$ -	\$ -	\$ 1,525,451.27	\$ 1,525,451.27	\$ 1,447,333.62	\$ 78,117.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,256.25	\$ 4,758,992.60	94.88%	100.00%
"Servicio de Mantenimiento a equipos de aire acondicionado. Facultad de Ciencias Naturales Campus Juriquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro"	\$ -	\$ -	\$ 548,381.66	\$ 548,381.66	\$ 548,381.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,210,610.94	100.00%	100.00%
TRABAJOS DE INSTALACION DE PISOS EN EDIFICIO FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$ -	\$ -	\$ 1,103,840.49	\$ 1,103,840.49	\$ 1,103,802.77	\$ 37.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,757.77	\$ 3,106,808.17	100.00%	100.00%
TRABAJOS DE ADECUACION EN CUBICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES UAQ CAMPUS JURICUILLA	\$ -	\$ -	\$ 536,585.09	\$ 536,585.09	\$ 176,516.97	\$ 360,068.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.85	\$ 2,930,291.20	32.90%	100.00%
TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACABADOS EN SANITARIOS TERCER NIVEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES. CAMPUS JURICUILLA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 554,826.93	\$ 554,826.93	\$ 554,757.94	\$ 68.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,391.19	\$ 2,375,533.26	99.99%	100.00%
COMPLEMENTO SALA DE JUICIOS ORALES. FACULTAD DE DERECHO CAMPUS AMEALCO. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 2,173,286.99	\$ 1,738,629.59	\$ 2,173,188.34	\$ 98.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,607.70	\$ 202,344.92	100.00%	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,330.26	\$ -	\$ 397,675.18	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,206,326.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,442,372.43</b>	<b>\$ 6,007,715.03</b>	<b>\$ 6,003,981.30</b>	<b>\$ 438,391.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 195,330.26</b>	<b>\$ 21,773.76</b>	<b>\$ 397,675.18</b>		

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 \$ 397,675.18

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO  
OPERADO FAM  
Secretaría de la Contraloría