



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2020) SUPERIOR AL 30 DE JUNIO 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2020	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$6,206,326.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,206,326.22	0.00%
(MANTENIMIENTO) TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE MUJERES EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO DE LA UAQ	\$ -	\$ -	\$ 1,525,451.27	\$ 1,525,451.27	\$ 1,447,333.62	\$ 78,117.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,256.25	\$ 4,758,992.60	94.88%
Servicio de Mantenimiento a equipos de aire acondicionado, Facultad de Ciencias Naturales Campus Juriquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro	\$ -	\$ -	\$ 548,381.66	\$ 548,381.66	\$ 548,381.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,210,610.94	100.00%
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PRISOS EN EDIFICIO FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$ -	\$ -	\$ 1,103,840.49	\$ 1,103,840.49	\$ 1,103,802.77	\$ 37.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,757.77	\$ 3,106,808.17	100.00%
TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN CUBÍCULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES UAQ CAMPUS JURQUILLA	\$ -	\$ -	\$ 536,585.09	\$ 536,585.09	\$ 176,516.97	\$ 360,068.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.85	\$ 2,930,291.20	32.90%
TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACABADOS EN SANITARIOS TERCER NIVEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS JURQUILLA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 554,826.93	\$ 554,826.93	\$ 554,757.94	\$ 68.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,391.19	\$ 2,375,533.26	99.99%
COMPLEMENTO SALA DE JUICIOS ORALES, FACULTAD DE DERECHO CAMPUS AMALCO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 2,173,286.99	\$ 1,738,629.59	\$ 2,173,188.34	\$ 98.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,607.70	\$ 202,344.92	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166,148.10	\$ -	\$ 368,493.02	0.00%
TOTAL	\$ 6,206,326.22	\$ -	\$ 6,442,372.43	\$ 6,007,715.03	\$ 6,003,981.30	\$ 438,351.13	\$ -	\$ -	\$ 166,148.10	\$ 21,773.76	\$ 368,493.02	0.00%

AVANCE FISICO
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO 2022 | \$ 368,493.02 |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO

OPERADO FAM

Secretaría de la Contraloría