



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DE REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2020) SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2020	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	REINTEGRO	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$6,206,326.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,206,326.22	
MANTENIMIENTO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE MUJERES EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO DE LA UAQ	\$ -	\$ -	\$ 1,525,451.27	\$ 1,525,451.27	\$ 1,447,333.62	\$ 78,117.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,256.25	\$ -	\$ 4,758,992.60	95%
Services de Mantenimiento a equipos de aire acondicionado, Facultad de Ciencias Naturales Campus Juriquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro	\$ -	\$ -	\$ 548,381.66	\$ 548,381.66	\$ 548,381.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,210,610.94	100%
TRABAJOS DE INSTALACION DE PISOS EN EDIFICIO FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS CAMPUS AEROPUERTO UAQ	\$ -	\$ -	\$ 1,103,840.49	\$ 1,103,840.49	\$ 1,103,802.77	\$ 37.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,757.77	\$ -	\$ 3,106,808.17	100%
TRABAJOS DE ADECUACION EN CUBICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES UAQ CAMPUS JURQUILLA	\$ -	\$ -	\$ 536,585.09	\$ 536,585.09	\$ 176,516.97	\$ 360,068.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.85	\$ -	\$ 2,930,291.20	33%
TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y ACABADOS EN SANTARIOS TERCER NIVEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS JURQUILLA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 554,826.93	\$ 554,826.93	\$ 554,757.94	\$ 68.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,391.19	\$ -	\$ 2,375,533.26	100%
COMPLEMENTO SALA DE JUICIOS ORALES, FACULTAD DE DERECHO CAMPUS AMEALCO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ -	\$ 2,173,286.99	\$ 1,738,629.59	\$ 2,173,188.34	\$ 98.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,607.70	\$ -	\$ 202,344.92	100%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EDIFICIO DE LENGUAS Y LETRAS, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UAQ	\$ -	\$ -	\$ 381,320.68	\$ 381,320.68	\$ 381,320.68	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,512.14	\$ -	\$ 178,975.75	100%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,579.75	\$ -	\$ -	\$ 17,604.00	
DEVOLUCIÓN TESORO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,604.00	\$ -	0.00
TOTAL	\$ 6,206,326.22	\$ -	\$ 6,823,693.11	\$ 6,389,035.71	\$ 6,385,301.97	\$ 438,391.14	\$ -	\$ -	\$ 196,579.75	\$ 23,285.90	\$ -	\$ 23,285.90	0.00

AVANCE FÍSICO
100%
100%
100%
100%
100%
100%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | \$ 0.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría