



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2021) SUPERIOR AL 31 DE MARZO 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2021	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$20,974,513.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,974,513.31	
EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE ENFERMERÍA, CAMPUS CORREGIDORA	\$ -	\$ 4,974,513.17	\$ 4,974,513.12	\$ 3,895,707.10	\$ 4,974,510.83	\$ 2.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,441.85	\$ 16,000,002.48	127.69%
ADECUACIÓN EDIFICIO POSGRADO FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 5,001,844.30	\$ 4,001,475.44	\$ 4,984,831.04	\$ 17,013.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,486.36	\$ 11,015,171.44	124.57%
TALLERES Y AULAS FACULTAD DE BELLAS ARTES CENTRO UNIVERSITARIO	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 10,230,000.00	\$ 7,609,692.83	\$ 10,229,917.64	\$ 82.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,094.48	\$ 785,253.80	134.43%
Trabajos complementarios en el edificio de Posgrado FCA, Centro Universitario, Universidad Autónoma de Querétaro	\$ -	\$ -	\$ 998,155.70	\$ 998,155.70	\$ 998,153.52	\$ 2.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,302.38	\$ 212,899.72	100.00%
Devolución TESOFE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,837.70	\$ -	\$ 223,737.42	
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334,191.34	\$ -	\$ 110,453.92	
TOTAL	\$ 20,974,513.31	\$ 20,974,513.17	\$ 21,204,513.12	\$ 16,505,031.07	\$ 21,187,413.03	\$ 17,100.09	\$ -	\$ -	\$ 345,029.04	\$ 91,325.07	\$ 110,453.92	

AVANCE FISICO
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE MARZO 2022 \$ 110,453.92

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría