



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2021) SUPERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2021	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$15,730,885.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,730,885.52	
EDIFICIO DE AULAS FACULTAD DE ENFERMERÍA, CAMPUS CORREGIDORA	\$ -	\$ 4,974,513.17	\$ 3,895,707.10	\$ 3,895,707.10	\$ 1,168,712.13	\$ 2,726,994.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,562,173.39	30.00%
ADECUACIÓN EDIFICIO POSGRADO FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 4,001,475.44	\$ 4,001,475.44	\$ 1,200,442.63	\$ 2,801,032.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,361,730.75	30.00%
PRESENCIA Y PROYECTO DE BELLAS ARTES CENTRO DE INVESTIGACIONES Y RENDIMIENTOS	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 7,609,692.83	\$ 7,609,692.83	\$ -	\$ 7,609,692.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,361,730.75	0.00%
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,937.88	\$ -	\$ 13,501,668.63	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15,730,885.52</b>	<b>\$ 20,974,513.17</b>	<b>\$ 15,606,876.37</b>	<b>\$ 15,506,876.37</b>	<b>\$ 2,369,164.77</b>	<b>\$ 13,137,720.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 139,937.88</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,501,668.63</b>	

AVANCE FISICO
70.00%
25.00%
10.00%

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/09/2021 \$ 13,501,668.63

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO  
 OPERADO FAM  
 Secretaría de la Contraloría