



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2021) REMANENTE SUPERIOR AL 30 DE JUNIO 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2021	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$4,630,076.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,630,076.61		
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LABORATORIO FACULTAD DE QUÍMICA CAMPUS PEDRO ESCOBEDO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$ -	\$ 1,461,198.37	\$ 1,461,198.37	\$ 1,455,916.88	\$ 5,281.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,340.16	\$ 3,174,159.73	99.64%	100.00%
IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO JUICIOS ORALES, FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS AMEALCO DE BONFIL	\$0.00	\$ -	\$ 327,667.42	\$ 327,667.42	\$ 327,459.61	\$ 207.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,411.46	\$ 2,846,700.12	99.94%	100.00%
IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO DE AULA FORENSE, FACULTAD DE DERECHO, CENTRO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$ -	\$ 309,117.21	\$ 309,117.21	\$ 309,114.02	\$ 3.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,332.39	\$ 2,537,586.10	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO TECAAL, FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS, CAMPUS C.U., UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$ -	\$ 170,320.57	\$ 170,320.57	\$ 152,135.83	\$ 18,184.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 655.76	\$ 2,385,450.26	89.32%	100.00%
IMPERMEABILIZACIÓN TERCER NIVEL EDIFICIO DIRECCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS JURICULLA	\$0.00	\$ -	\$ 770,407.67	\$ 770,407.67	\$ 770,403.97	\$ 3.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,320.71	\$ 1,615,046.30	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO EN TERRAZA DE EDIFICIO MACROBIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS AEROPUERTO	\$0.00	\$ -	\$ 413,979.15	\$ 413,979.15	\$ 384,674.24	\$ 29,304.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,658.08	\$ 1,230,372.06	92.92%	100.00%
IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA, CAMPUS AMEALCO	\$0.00	\$ -	\$ 394,481.56	\$ 394,481.56	\$ 394,480.23	\$ 1.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.35	\$ 835,891.84	100.00%	100.00%
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA SALA DE JUICIOS ORALES, CAMPUS JALPAN DE SERRA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$ -	\$ 461,578.11	\$ 461,578.11	\$ 460,711.01	\$ 867.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,985.82	\$ 375,180.83	99.81%	100.00%
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EDIFICIO DE LENGUAS Y LETRAS, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UAQ	\$0.00	\$ -	\$ 889,990.14	\$ 889,990.14	\$ 508,663.93	\$ 381,326.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,192.52	\$ 133,483.10	57.15%	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181,344.31	\$ -	\$ 47,861.21		
TOTAL	\$ 4,630,076.61	\$ -	\$ 5,198,740.20	\$ 5,198,740.20	\$ 4,763,559.71	\$ 435,180.49	\$ -	\$ -	\$ 181,344.31	\$ 20,597.25	\$ 47,861.21		

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO 2023 \$ 47,861.21

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría