



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2021) REMANENTE SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2021	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$4,630,076.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,630,076.61	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LABORATORIO FACULTAD DE QUÍMICA, CAMPUS PEDRO ESCOBEDO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$ -	\$ 1,461,198.37	\$ 1,461,198.37	\$ 1,455,916.68	\$ 5,281.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,340.16	\$ 3,174,159.73	99.64%	100.00%
IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO JUICIOS ORALES FACULTAD DE DERECHO, CAMPUS AMEALCO DE BONFIL	\$0.00	\$ -	\$ 327,667.42	\$ 327,667.42	\$ 327,459.61	\$ 207.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,411.46	\$ 2,846,700.12		
IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO DE ALLA FORENSE, FACULTAD DE DERECHO, CENTRO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$ -	\$ 309,117.21	\$ 309,117.21	\$ 309,114.02	\$ 3.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,332.39	\$ 2,537,586.10		
MANTENIMIENTO TEGEAL, FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS, CAMPUS C. U. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$ -	\$ 170,320.57	\$ 170,320.57	\$ 152,135.63	\$ 18,184.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 655.76	\$ 2,385,450.26		
IMPERMEABILIZACIÓN TERCER NIVEL EDIFICIO DIRECCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS JURQUILLA	\$0.00	\$ -	\$ 770,407.67	\$ 770,407.67	\$ 770,403.97	\$ 3.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,320.71	\$ 1,615,046.30		
MANTENIMIENTO EN TERRAZA DE EDIFICIO MACROBIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS AEROPUERTO	\$0.00	\$ -	\$ 413,979.15	\$ 413,979.15	\$ 384,674.24	\$ 29,304.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,658.08	\$ 1,230,372.05		
IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA, CAMPUS AMEALCO	\$0.00	\$ -	\$ 394,481.56	\$ 394,481.56	\$ 394,480.23	\$ 1.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700.35	\$ 835,891.84		
IMPERMEABILIZACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA SALA DE JUICIOS ORALES, CAMPUS ALPAN DE SIERRA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$ -	\$ 461,578.11	\$ 461,578.11	\$ 138,473.43	\$ 323,104.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 697,418.41		
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,434.19	\$ -	\$ 851,852.60		
TOTAL	\$ 4,630,076.61	\$ -	\$ 4,308,750.06	\$ 4,308,750.06	\$ 3,932,658.21	\$ 376,091.86	\$ -	\$ -	\$ 154,434.19	\$ 16,418.91	\$ 851,852.60		

+ RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | \$ 851,852.60

\$ 851,852.60

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría