



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) REMANENTES SUPERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FISICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$ 6,678,470.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,678,470.06		0.00%
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPUS JURIQUILLA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,450.00	\$ 5,646,070.06	100.00%	100.00%
"CONEXIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO A RED EXTERIOR DE LA UAQ, CAMPUS JURIQUILLA"	\$ -	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,261.39	\$ 1,198,954.63	\$ 751,306.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,780.03	\$ 4,447,115.43	61.48%	100.00%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO, UAQ"	\$ -	\$ 666,403.08	\$ 666,403.08	\$ 666,403.08	\$ 659,879.92	\$ 6,523.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,844.31	\$ 3,787,235.51	99.02%	100.00%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO DE DIRECCIÓN, FACULTAD DE INFORMÁTICA CAMPUS JURIQUILLA DE LA UAQ"	\$ -	\$ 409,991.11	\$ 409,991.11	\$ 409,991.11	\$ 391,260.95	\$ 18,730.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,651.87	\$ 3,395,974.56	95.43%	100.00%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO LEFYCO, FACULTAD DE ENFERMERÍA CAMPUS CORREGIDORA DE LA UAQ"	\$ -	\$ 584,935.49	\$ 584,935.49	\$ 584,935.49	\$ 578,805.18	\$ 6,130.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,483.53	\$ 2,817,169.38	98.95%	100.00%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO A, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS JURIQUILLA DE LA UAQ"	\$ -	\$ 490,755.42	\$ 490,755.42	\$ 490,755.42	\$ 490,754.95	\$ 0.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,115.32	\$ 2,326,414.43	100.00%	100.00%
"REHABILITACIÓN Y SELLADO DE CISTERNA EN DIVERSAS FACULTADES, CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 484,324.85	\$ 484,324.85	\$ 484,324.85	\$ 433,276.39	\$ 51,048.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,867.57	\$ 1,893,138.04	89.46%	100.00%
"TRABAJOS DE ADECUACIONES EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL EN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN, DE LA FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UAQ"	\$ -	\$ 349,934.25	\$ 349,934.25	\$ 349,934.25	\$ -	\$ 349,934.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,893,138.04	0.00%	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,961.94	\$ -	\$ 2,165,099.98		
TOTAL	\$ 6,678,470.06	\$ 5,969,005.59	\$ 5,969,005.59	\$ 5,969,005.59	\$ 4,785,332.02	\$ 1,183,673.57	\$ -	\$ -	\$ 271,961.94	\$ 19,192.63	\$ 2,165,099.98		

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023 \$ 2,165,099.98

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría