



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) REMANENTES SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FÍSICO
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$6,678,470.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,678,470.06		
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPUS JURIOQUILLA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,450.00	\$ 5,646,070.06	100%	100%
"CONEXIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO A RED EXTERIOR DE LA UAQ, CAMPUS JURIOQUILLA"	\$ -	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,235.83	\$ 25.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,406.19	\$ 3,695,834.23	100%	100%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO, UAQ"	\$ -	\$ 666,403.08	\$ 666,403.08	\$ 666,403.08	\$ 659,879.92	\$ 6,523.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,844.31	\$ 3,035,954.31	99%	100%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO DE DIRECCIÓN, FACULTAD DE INFORMÁTICA CAMPUS JURIOQUILLA DE LA UAQ"	\$ -	\$ 409,991.11	\$ 409,991.11	\$ 409,991.11	\$ 409,667.82	\$ 323.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,765.81	\$ 2,626,286.49	100%	100%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO LEFYCD, FACULTAD DE ENFERMERÍA CAMPUS CORREGIDORA DE LA UAQ"	\$ -	\$ 584,935.49	\$ 584,935.49	\$ 584,935.49	\$ 584,717.38	\$ 218.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520.34	\$ 2,041,569.12	100%	100%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO A, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS JURIOQUILLA DE LA UAQ"	\$ -	\$ 490,755.42	\$ 490,755.42	\$ 490,755.42	\$ 490,754.95	\$ 0.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,115.32	\$ 1,550,814.17	100%	100%
"REHABILITACIÓN Y SELLADO DE CISTERNA EN DIVERSAS FACULTADES, CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 484,324.85	\$ 484,324.85	\$ 484,324.85	\$ 481,565.02	\$ 2,759.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,075.71	\$ 1,069,249.14	99%	100%
"TRABAJO DE ADECUACIONES EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL EN EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN, DE LA FACULTAD DE MEDICINA, CAMPUS AEROPUERTO DE LA UAQ"	\$ -	\$ 349,934.25	\$ 349,934.25	\$ 349,934.25	\$ 313,671.24	\$ 36,263.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,352.03	\$ 755,577.91	90%	100%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO "G" DE LA FACULTAD DE ARTES EN CENTRO UNIVERSITARIO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$ -	\$ 1,034,969.99	\$ 1,034,969.99	\$ 1,034,969.99	\$ 1,034,969.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,461.08	\$ 279,392.10	100%	100%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,760.10	\$ -	\$ 26,368.00		
DEVOLUCIÓN TESOFE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL	\$ 6,678,470.06	\$ 7,003,975.58	\$ 7,003,975.58	\$ 7,003,975.58	\$ 6,957,862.15	\$ 46,113.44	\$ -	\$ -	\$ 279,392.10	\$ 29,990.79	\$ 0.00		

† RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 0.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría