



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) REMANENTES SUPERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$6,678,470.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,678,470.06	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPUS JURIQUILLA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO	\$0.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ 516,200.00	\$ 516,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,162,270.06	50.00%
CONEXIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO A RED EXTERIOR DE LA UAQ, CAMPUS JURIQUILLA	\$0.00	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,261.39	\$ 585,078.42	\$ 1,365,182.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,577,191.64	70.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,140.50	\$ -	\$ 5,688,332.14	
TOTAL	\$ 6,678,470.06	\$ 2,982,661.39	\$ 2,982,661.39	\$ 2,982,661.39	\$ 1,101,278.42	\$ 1,881,382.97	\$ -	\$ -	\$ 111,140.50	\$ -	\$ 5,688,332.14	

AVANCE FISICO
0.00%
42.00%
50.00%

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 \$ 5,688,332.14

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría