



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2022) REMANENTES SUPERIOR AL 31 DE MARZO DE 2023

OBRA	MINISTRACIONES DE REMANENTE FAM SUPERIOR 2022	PRESUPUESTO AUTORIZADO EN CONVENIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%
TRANSFERENCIA DE SALDO	\$6,678,470.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,678,470.06	0.00%
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMPUS JURQUILLA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$0.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ 1,032,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,450.00	\$ 5,646,070.06	0.00%
"CONEXIÓN DE COLECTOR SANITARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO A RED EXTERIOR DE LA UAO, CAMPUS JURQUILLA"	\$0.00	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,261.39	\$ 1,950,261.39	\$ 585,078.42	\$ 1,365,182.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,060,991.64	70.00%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CAMPUS SAN JUAN DEL RÍO, UAO"	\$0.00	\$ 666,403.08	\$ 666,403.08	\$ 666,403.08	\$ -	\$ 666,403.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,060,991.64	100.00%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO DE DIRECCIÓN, FACULTAD DE INFORMATICA, CAMPUS JURQUILLA DE LA UAO"	\$0.00	\$ 409,991.11	\$ 409,991.11	\$ 409,991.11	\$ 122,997.33	\$ 286,993.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,937,994.31	70.00%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO LEFYCD, FACULTAD DE ENFERMERIA, CAMPUS CORREGIDORA DE LA UAO"	\$0.00	\$ 584,935.49	\$ 584,935.49	\$ 584,935.49	\$ 175,480.65	\$ 409,454.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,762,513.67	70.00%
"IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO A, FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, CAMPUS JURQUILLA DE LA UAO"	\$0.00	\$ 490,755.42	\$ 490,755.42	\$ 490,755.42	\$ 147,226.63	\$ 343,528.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,615,267.04	70.00%
"REHABILITACIÓN Y SELLADO DE CISTERNA EN DIVERSAS FACULTADES, CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO"	\$0.00	\$ 484,324.85	\$ 484,324.85	\$ 484,324.85	\$ -	\$ 484,324.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,615,267.04	100.00%
RENDIMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,127.49	\$ -	\$ 4,822,414.53	
TOTAL	\$ 6,678,470.06	\$ 6,619,071.34	\$ 6,619,071.34	\$ 6,619,071.34	\$ 2,063,183.02	\$ 3,555,888.32	\$ -	\$ -	\$ 207,127.49	\$ 4,450.00	\$ 4,822,414.53	

AVANCE FISICO
0.00%
100.00%
70.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%

* RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023 | \$ 4,822,414.53

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría