UNIVESRSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ESTADO PRESUPUESTAL DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (2015) MEDIA SUPERIOR AL 30 DE JUNIO 2019

OBRA	MONTO ASIGNADO EN OFICIO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO CONTRATADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	RETENCIONES	PRESUPUESTO DISPONIBLE CON REMANENTES E INTERESES	AVANCE FINANCIERO%	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	$ 1,176,647.63	$ 1,176,647.63	$ 1,206,474.50	$ 1,176,646.92	$ 0.71	$ -	$ -	$ -	$ 5,071.75	$ 0.71	100.00%	100.00%
RENDIMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,527.84	$ -	$ 60,528.55		
TOTAL	$ 1,176,647.63	$ 1,176,647.63	$ 1,206,474.50	$ 1,176,646.92	$ 0.71	$ -	$ -	$ 60,527.84	$ 5,071.75	$ 60,528.55		

RENDIMIENTOS DISPONIBLES

SALDO AL 30/06/2019 $ 60,528.55

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO
OPERADO FAM
Secretaría de la Contraloría